



รายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(พ.ศ. ๒๕๖๖)

(ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

นำเสนอโดย

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตวยจู๋ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกย่าง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร (จากถนน คสล. เดิม บริเวณที่ดินนายเขียน พรหมประโคน-หนอง กันตวยจู๋)	๓๕๓,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๘,๐๐๐	/			๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านบัวพระ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกย่าง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จากบริเวณบ้านนายเสงี่ยม คงตันดี-หนองปลัด	๔๑๓,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	/			๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเก็ม หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกย่าง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.เริ่มต้น จากป่าช้าบ้านเก็ม -ถนนสายบ้านเก็ม-บ้านหัวตะแบก ต.ประทีป	๓๕๔,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลงหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกย่าง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร (จากถนน คสล. เดิม บริเวณที่ดินนางเล็ง ศรีประโคน-ถนนสายบ้านตะโกไปโคกกล่อ)	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะแบก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกย่าง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จากบ้านนายสมล สุขแก้ว – บ้านนายสมโภชน์ หึงประโคน	๕๖,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๑ ก.พ. - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาจู้ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกย่าง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จากบ้านนางลำพวน วัฒนประโคน – คลอง (บ้านโคกธาตุ)	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	/			๑ ก.พ. - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการเจาะบ่อบาดาล	๑๓๖,๕๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๖,๕๐๐	/			๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนางม่วงศรี รัตนประโคน-ถนนทางแยกกระสัง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	/			๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะแบก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากสามแยกบ้านนายสุกชัย ทรวงประโคน –บ้านนายนาค หึงประโคน	๖๘,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตะโก หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากบริเวณบ้านนายมนัส นานประโคน-ถนนดินบ้านโคกสูง	๑๔๙,๙๐๐	๑๔๙,๔๘๐	๕๑๐	/			๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลงหินคลุก บ้านโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากถนนลาดยางสายโคกย่าง-ศรีสุข บ้านกระสัง ต.ประตูปู เริ่มต้นจากที่นายสนับ ฉวีทอง ถึงคลองห้วยเหนือบ้านกระสัง ต.ประตูปู	๑๗๔,๐๐๐	๑๔๖,๕๗๒	๒๗,๔๒๘	/			๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๑๓๓,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๑ ก.ค. – ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๑ มี.ย. – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๑๙๔,๙๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๙๐๐	/			๑ ก.ค. - ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
	รวม ๑๔ โครงการ	๓,๖๒๕,๓๐๐	๓,๕๖๒,๐๕๒	๖๓,๒๔๘						

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			ม.ค. ๒๕๖๖	กองการศึกษา ฯ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๗๘,๕๐๐	๕๔๕,๖๘๗	๙๐,๕๙๑	/			๑.ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ	โอน เพิ่ม
๓	โครงการอาหารเสริม (นม)	๕๕๘,๘๗๒	๓๘,๖๑๑.๑๒	๑๐๕,๗๐๐.๑๖	/			๑.ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ	โอน เพิ่ม
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	๙๐๗,๒๐๐	๙๔,๐๕๐	๒,๖๑๐	/			๑.ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ	โอน เพิ่ม
	รวม ๔ โครงการ	๑,๙๖๕,๕๗๒	๖๙๘,๓๔๘.๑๒	๑๙๘,๙๐๑.๑๖						

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๙,๖๕๗	๓๔๓	/			๑ – ๓๐ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๒,๐๐๐	๑๐,๖๐๐	๑,๔๐๐	/			๒๒ – ๒๖ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐	/			๑๕ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด	
	รวม ๔ โครงการ	๒๐๕,๐๐๐	๒๐,๒๕๗	๑๘๑,๗๔๓						

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๕๐๐	๕,๕๐๐	/			๑๕ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ	อุดหนุน
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ประโคนชัยเกมส์” ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑๕ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ	
๓	โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีประเพณีและงานสำคัญทางราชการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ	อุดหนุน
๔	โครงการจัดงาน“เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ่ม ชมทุ่งนกประโคนชัย”	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๒๕ ธ.ค. ๖๕ - ๒ ม.ค. ๖๖	กองการศึกษา ฯ	
๕	โครงการจัดงาน“เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ่ม ชมทุ่งนกประโคนชัย”	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๒๕ ธ.ค. ๖๕ - ๒ ม.ค. ๖๖	กองการศึกษา ฯ	อุดหนุน

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

แผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์” กิจกรรมงานประเพณีท่องเที่ยวปราสาท เมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม ประจำปี ๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	/			๒ – ๗ มี.ค. ๖๖	กองการศึกษา ฯ	อุดหนุน
๗	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			/		กองการศึกษา ฯ	ไม่ได้ ขอรับ
	รวม ๗ โครงการ	๒๕,๐๐๐	๒๗๙,๕๐๐	๑๕,๕๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง	๓๐,๐๐๐	๒๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/			๗ – ๘ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	อุดหนุน
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด	ไม่ได้ขอรับ
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคูณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๘๗	๒๑๓	/			๓ – ๔ ก.ค. ๖๖	กองสวัสดิการ ฯ	
๔	โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๕	๔๕	/			๒๕ – ๒๖ ก.ค. ๖๖	กองสวัสดิการ ฯ	
๕	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกย่าง	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐		/			๑๓ – ๒๔ มี.ค. ๖๖	กองสวัสดิการ ฯ	อุดหนุน
	รวม ๕ โครงการ	๑๒๕,๐๐๐	๑๑๓,๒๔๒	๑๑,๗๕๘						

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี	๘๕,๐๐๐	๕๙,๖๔๕	๒๕,๓๕๕	/			๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๔ ม.ค. ๖๖,๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมหนูน้อยป้องกันภัย (อัคริภัย)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๘ - ๙ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขภัยและการ ป้องกันภัยให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๒๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๑๒๕,๐๐๐	๙๙,๖๔๕	๒๕,๓๕๕						

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑ - ๑๘ ส.ค. ๖๖	กองสวัสดิการ ฯ	
	รวม ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๓๘๐,๐๐๐	๖,๘๖๒,๖๐๐	๕๑๗,๔๐๐	/			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ ฯ	
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยความพิการ	๒,๔๓๓,๖๐๐	๒,๑๙๕,๘๐๐	๒๓๗,๘๐๐	/			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ ฯ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๗๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	/			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ ฯ	
๔	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			ก.ย. ๖๖		
๕	โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระดับท้องถิ่นตำบลโคกยาง	๗๐,๐๐๐	๖๘,๐๕๘	๑,๙๔๒	/			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๕ โครงการ	๙,๙๖๕,๖๐๐	๙,๑๘๘,๔๕๘	๗๗๗,๑๔๒						

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการคัดแยกขยะลดมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐	๑๐๗,๒๘๐	๒,๗๒๐	/			๑๖ - ๑๗ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	โอน เพิ่ม
	รวม ๑ โครงการ	๑๕,๐๐๐	๑๐๗,๒๘๐	๒,๗๒๐	/					

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์บ้านเมื่อน่าอยู่และสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	๘,๕๕๐	๑,๔๕๐	/			๑๑ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๙,๗๐๐	๓๐๐	/			๒๕ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ธนาคารน้ำใต้ดิน”	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			๑ – ๓๐ มี.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการกำจัดผักตบชวา	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐			/		สำนักปลัด	
	รวม ๔ โครงการ	๘๒,๐๐๐	๕๘,๒๕๐	๒๓,๗๕๐						

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริมการทำของชำร่วย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๑๘	๑๘๒	/			๑๖ – ๑๗ พ.ค. ๖๖	กองสวัสดิการ ฯ	
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๖๑	๓๓๙	/			๒๕ – ๒๕๖ พ.ค. ๖๖	กองสวัสดิการ ฯ	
	รวม ๒ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๗๙	๕๒๑						

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	๒๕,๐๐๐	๒๔,๘๗๒	๑๒๘	/			๙ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๒๕,๐๐๐	๒๔,๘๗๒	๑๒๘						

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๔๐๐,๐๐๐	๓๕๙,๑๐๐	๔๐,๙๐๐	/			๒๒ - ๒๖ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๕๐,๐๐๐	๑๙,๒๐๐	๓๐,๘๐๐	/			๑๐ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการตามนโยบายของรัฐ (ค่าใช้จ่ายการจัดงานต่างๆ)	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่/การจัดเวที ประชาคม	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด	
๕	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ/หรือผู้บริหาร ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด	
๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง” อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	อุดหนุน
	รวม ๖ โครงการ	๕๐๒,๐๐๐	๓๙๓,๓๐๐	๑๐๘,๗๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสำรวจรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ ฯ	อุดหนุน
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สำรองจ่าย	๑๐๔,๕๒๐	๑๒๒,๗๓๖	๒๖,๗๘๔	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอน เพิ่ม
	รวม ๑ โครงการ	๑๐๔,๕๒๐	๑๒๒,๗๓๖	๒๖,๗๘๔						

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖) มีจำนวนมากซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง

๑. การแก้ไขปัญหาโครงการ/กิจกรรมที่มีมากในแผนพัฒนาท้องถิ่น อปท. ควรจะดึงงบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาใช้ในการแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ
๒. การจัดทำงบประมาณของท้องถิ่นควรให้มีความสอดคล้องกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้จากการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน
๓. ควรเน้นการพัฒนาไปในทิศทาง(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) เดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาการบรรจุ
แผนงาน / โครงการ/ กิจกรรม ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป และไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการซึ่งเกิดอุปสรรคต่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น