

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตุยจูน หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่ดินนายเชียน พรหมประโคน-หนองกันตุยจูน)	๓๕๓,๐๐๐	-	/	-	-	๐	๘,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านบัวพระ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากบริเวณบ้านนายเสงี่ยม คงทันดี-หนองปลัด	๔๑๓,๐๐๐	/	-	-	-	๔๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านเก็ม หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๓๕๔,๐๐๐	-	/	-	-	๐	๐	กองช่าง

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิว จราจรลงหินลูก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกย่าง อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่ดิน นาเล้ง ศรีประโคน-ถนนสาย บ้านตะโกไปโคกกล่อ	๔๙๗,๐๐๐	/	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านตะแบก หมู่ที่๑. ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้าน นายสุมล สุขแก้ว – บ้านนาย สมโกชน์ หิงประโคน	๕๖,๐๐๐	/	-	-	-	๕๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนตาจู้ก หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนางลำพวน วดประโคน – คลอง (บ้านโคกธาตุ)	๓๑๓,๐๐๐	/	-	-	-	๓๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนางม่วงศรี รัตนประโคน-ถนนทางแยกกระสัง	๔๙๙,๐๐๐	/	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะแบก หมู่ที่ ๑. ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านสามแยกบ้านนาคสุขชัย ทรวงประโคน –บ้านนายนาค หิงประโคน	๖๘,๐๐๐	/	-	-	-	๖๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตะโก หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากบริเวณบ้านนายมนัส นานประโคน – ถนนดินบ้านโคกสูง	๑๔๙,๙๐๐	/	-	-	-	๑๔๙,๔๘๐๐	๕๒๐	กองช่าง

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิว จราจรลงหินคลุก บ้านโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกย่าง อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จาก บ้านถนนลาดยางสายโคกย่าง- ศรีสุข บ้านกระสัง ต.ประตูปุ เริ่มต้นจากที่นายนายสนับ ฉวี ทอง ถึงคลองห้วยเหนือ) บ้าน กระสัง ต.ประตูปุ	๑๗๔,๐๐๐	/	-	-	-	๑๔๖,๕๗๒	๒๗,๔๒๘	กองช่าง

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๑	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกย่าง อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๑๓๓,๐๐๐	-	/	-	-	๐	๐	กองการศึกษา
๑๒	โครงการติดตั้งโคมไฟ ถนน พลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่ รับผิดชอบ หมู่ที่ ๑-๙ ตำบล โคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๒๘๔,๐๐๐	/	-	-	-	๒๘๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม		๓,๒๓๙,๓๙๐	๙	๓	-	-	๒,๔๐๘,๐๕๒	๕๓,๘๔๘	

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๒	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๖๓๖,๒๗๘	-	/	-	-	๓๒๙,๙๕๐	๓๑๐,๓๒๘	กองการศึกษา
๓	อาหารเสริมนม	๕๙๗,๔๘๓.๑๒	-	/	-	-	๒๗๑,๐๗๘.๗๘	๐	กองการศึกษา
๔	อาหารกลางวัน	๑,๐๐๑,๒๕๐	-	/	-	-	๔๗๘,๒๐๐	๕๒๓,๐๕๐	กองการศึกษา
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	๙,๖๕๗	๓๔๓	สำนักปลัด

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๖	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๙๔,๔๕๐๐	๕,๕๐๐	กองการศึกษา
๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี “ประโคนชัยเกมส์” ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๘	โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานสำคัญทางราชการ	๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๙	โครงการจัดงาน”เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๐	โครงการจัดงาน”เทศกาลข้าว มะลิหอม ปลาจ่อมกั้ง ชมทุ่งนก ประโคนชัย (อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอประโคนชัย)	๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๑๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ท่องเที่ยว จังหวัด บุรีรัมย์” กิจกรรมงานประเพณี ท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม ประจำปี ๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐	/	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๑๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๙,๗๘๗	๒๑๓	สวัสดิการ สังคม
๑๓	โครงการสนับสนุนกิจกรรม ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๙,๙๕๕	๔๕	สวัสดิการ สังคม

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๔	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชนตำบลโคกย่าง	๔๕,๐๐๐	/	-	-	-	๔๕,๐๐๐	๐	สวัสดิการ สังคม
๑๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี	๘๕,๐๐๐	/	-	-	-	๖๘,๖๕๕	๑๖,๖๕๕	สำนักปลัด
๑๖	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๗,๓๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	๓,๙๘๗,๑๐๐	๓,๓๙๒,๙๐๐	สวัสดิการ สังคม
๑๗	โครงการสนับสนุนเบี้ยความ พิการ	๒,๔๓๓,๖๐๐	-	/	-	-	๑,๒๗๒,๘๐๐	๑,๑๖๐,๘๐๐	สวัสดิการ สังคม
๑๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๗๒,๐๐๐	-	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	สวัสดิการ สังคม
๑๙	โครงการสมทบเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระดับท้องถิ่นตำบลโคกย่าง	๗๐,๐๐๐	-	/	-	-	๖๘,๐๕๘	๑,๙๔๒	สำนักปลัด
รวม		๑๒,๖๗๕,๖๑๑.๑๒	๑๒	๗	๑๐	-	๗,๗๔๙,๗๓๙.๗๘	๕,๔๗๓,๗๗๖	

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการคัดแยกขยะลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	๑๑๕,๐๐๐	/	-	-	-	๑๐๗,๒๘๐	๗,๗๒๐	สำนักปลัด
รวม		๑๑๕,๐๐๐	๑	-	๔	-	๑๐๗,๒๘๐	๗,๗๒๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการหมู่บ้านต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง	๒๕,๐๐๐	/	-	-	-	๒๔,๘๗๒	๑๒๘	สำนักปลัด
รวม		๒๕,๐๐๐	๑	-	๒	-	๒๔,๘๗๒	๑๒๘	

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการตามนโยบายของรัฐ (ค่าใช้จ่ายการจัดงานต่างๆ)	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง”อำเภอประโคน ชัยจังหวัดบุรีรัมย์	๑๒,๐๐๐	/	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดหารายได้เพื่อจัด กิจกรรมสาธารณกุศลและให้ ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	สวัสดิการ สังคม
๔	สำรองจ่าย	๑๐๔,๕๒๐	-	/	-	-	๑๐๑,๕๒๔	๒,๙๙๖	สำนักปลัด
รวม		๑๓๖,๕๒๐	๒	๒	๕	-	๑๒๖,๕๒๔	๙,๙๙๖	

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
๑	๑๒	๓,๒๓๙,๓๙๐	๙	๓	-	-	๒,๔๐๘,๐๕๒	๕๓,๘๔๘
๒	๑๙	๑๒,๖๗๕,๖๑๑.๑๒	๑๒	๗	๑๐	-	๗,๗๔๙,๗๓๙.๗๘	๕,๔๗๓,๗๗๖
๓	๑	๑๑๕,๐๐๐	๑	-	๔	-	๑๐๗,๒๘๐	๗,๗๒๐
๔	๑	๒๕,๐๐๐	๑	-	๒	-	๒๔,๘๗๒	๑๒๘
๕	๙	๖๒๖,๕๒๐	๒	๒	๕	-	๑๒๖,๕๒๔	๙,๙๙๖
รวม	๔๒	๑๖,๖๘๑,๕๒๑.๑๒	๒๕	๑๒	๒๑	-	๑๐,๔๑๖,๔๖๘	๕,๕๔๕,๔๖๘
ร้อยละ			๕๙.๕๒	๒๘.๕๗	๕๐	-		