



รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน)

ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙

นำเสนอโดย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงสำนักงาน/ ห้องประชุม อบต.และ บริเวณอาคารที่ทำการ อบต. โคกย่าง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสำนักงานห้องประชุม อบต. โคก ย่าง และบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.โคกย่าง ประกอบด้วยรายการ งานฐานรก (เสาตอม่อ คานค อนดิน) งานพันคอนกรีต งานผนัง งานหลังคา +งานฝ้า งานสี งานไฟฟ้า งานอื่นๆ	๒๐๔,๐๐๐	เม.ย-พ.ค๖๙	-	√	-	๒๐๓,๐๐๐	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกยาง อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (สาย หน้าบ้านนางม่วงศรี รัตน ประโคน - ถนนทางแยะ กระสัง ต.ประโคน)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะแบก บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกยาง อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (สายหน้าบ้านนางม่วงศรี รัตน ประโคน -ถนนทางแยกระสัง ต.ประโคน) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มี พื้นที่ ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง (เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)	๔๗๐,๕๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะแบก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกย่าง อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (เริ่ม จากศาลาประชาคมบ้าน ตะแบก - บ้านนายรม สุข ยีน)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะแบก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (เริ่มจากศาลาประชาคมบ้านตะแบก - บ้านนายรม สุขยีน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง (เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔)	๒๒๙,๘๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตวยจุน หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (สายหน้าบ้านนายเทพ ตีติเรก - ถนนสายบ้านแก้มไป ต.ประตัญญู)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตวยจุน หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (สายหน้าบ้านนายเทพ ตีติเรก - ถนนสายบ้านแก้มไป ต.ประตัญญู) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง (เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔)	๔๙๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (จากถนนสาย คสล.เดิม - บ้านนายทองเมี้ยน เขียวประโคน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ๓๕๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง (เลขที่ ทถ -๒-๒๐๔)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (จากถนนสาย คสล.เดิม - บ้านนายทองเมี้ยน เขียวประโคน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ๓๕๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง (เลขที่ ทถ -๒-๒๐๔)	๒๐๔,๗๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนายแฉล้ม ไชยอินทร์ – บ้านนายล้น ละอองทอง)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนายแฉล้ม ไชยอินทร์ – บ้านนายล้น ละอองทอง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง (เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔)	๔๙๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกย่าง อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ประกอบด้วยรายการ งานฐานราก (เสา ตอม่อ คานค ดิน) งานพื้นคอนกรีต งานหลังคา งานสี งานอื่นๆ สถานที่ ดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโค กย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกย่างกำหนด	๓๓๒,๖๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ ถนน คสล. บ้านตาจู้ก หมู่ที่ ๔ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (เริ่ม จากทางเข้าหมู่บ้าน ร้านค้ายาเกรียง – สาม แยกหน้าบ้านนางพิชญา ผินสุ)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบถนน คสล. บ้านตาจู้ก หมู่ที่ ๔ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (เริ่มจากทางเข้าหมู่บ้านร้านค้ายาเกรียง – สาม แยกหน้าบ้านนางพิชญา ผินสุ) ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวม ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคก ยางกำหนด	๑๘๗,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะแบก หมู่ที่ ๑ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (เริ่มจากบ้าน ร.ต.สำรวย ลับประโคน – บ้านนายบุญเทียน ชาญประโคน) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ๔๓๑.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางกำหนด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะแบก หมู่ที่ ๑ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (เริ่มจากบ้าน ร.ต.สำรวย ลับประโคน – บ้านนายบุญเทียน ชาญประโคน) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ๔๓๑.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางกำหนด	๓๗๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิว จราจรลูกรังภายในตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่ที่ ๑ บ้านตะแบก (จากถนน สายบ้านตะแบก-โคกระกา - นา นายประจวบ นาประโคน)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจร ลูกรังภายในตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ หมู่ที่ ๑ บ้านตะแบก (จากถนนสายบ้าน ตะแบก-โคกระกา - นานายประจวบ นาประโคน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๖,๒๔๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อย รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางกำหนด	๑๖๗,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิว จราจรลูกรังภายในตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่ที่ ๓ บ้านบัวพระ (จากบ้าน นายเสี่ยม คงตันดี - หอง ปลัด)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจร ลูกรังภายในตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ หมู่ที่ ๓ บ้านบัวพระ (จากบ้านนายเสี่ยม คงตันดี - หองปลัด) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๒,๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางกำหนด	๕๙,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิว จราจรลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่ที่ ๕ บ้านเก็ม (จากป่าช้าบ้าน เก็ม – ถนนสายบ้านเก็ม-บ้านหัว ตะแบก)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจร ลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่ที่ ๕ บ้านเก็ม (จากป่าช้าบ้านเก็ม – ถนนสายบ้านเก็ม-บ้านหัว ตะแบก) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๑,๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อย รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่างกำหนด	๕๒,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในตำบลโคกยาง อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกเบง (สายสันคลอง ห้วยเบง จากสระไร้เก่า - นานาย เพิ่ม นระราช)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน ตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกเบง (สายสันคลองห้วยเบง จากสระไร้เก่า - นานายเพิ่ม นระราช) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๓,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกยางกำหนด	๑๐๗,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในตำบลโคกยาง อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่ที่ ๗ บ้านตะโก (จากบ้านนายเอกชัย อูกประโคน – คลองห้วยเบง)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน ตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่ ที่ ๗ บ้านตะโก (จากบ้านนายเอกชัย อูกประโคน – คลองห้วยเบง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๖,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางกำหนด	๑๘๓,๘๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคกสูง - บ้านโคกกลอ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคกสูง - บ้าน โค กกลอ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๑-๐๔ ความ กว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๔.๐๐-๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๙,๑๔๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	๙,๑๓๒,๒๒๒	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก บ้านโคก ยาง หมู่ที่ ๒ สายโคกระกา-บ้าน กระสัง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว จราจรแอสฟัลต์ติก บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๒ สายโค กระกา - บ้านกระสัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๑- ๐๖ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๔๓๐.๐๐ เมตร ความหนา ๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๕,๘๓๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	๕,๘๒๒,๒๒๒	-
รวม	๑๖ โครงการ	-	๑๔,๙๗๗,๐๐๐	-	-	-	-	๑๔,๙๕๔,๔๔๔	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่า ของขวัญค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙	√	-	-	๑๐,๙๐๐	-
๒	ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา	๑) อาหารกลางวัน - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้สถานศึกษาภายใน สังกัดโดยการเบิกหักผลส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาง จำนวน ๒๖๔,๖๐๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง นวน ๑๗๖,๔๐๐ บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓ ลำดับที่ ๖)	๔๔๑,๐๐๐	๑ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	-	√	-	๑๘๐,๐๐๐	โคกยาง ๑๑๗,๐๐๐ โคกสูง ๖๓,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ต่อ)	๒) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) - เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกย่าง จำนวน ๖๑,๒๐๐ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง จำนวน ๔๐,๘๐๐ บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓ ลำดับที่ ๔)	๑๐๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	-	√	-	๔๑,๖๐๐	โคกย่าง ๒๗,๐๔๐ โคกสูง ๑๔,๕๖๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ต่อ)	๓) ค่าหนังสือเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัด อบท.จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาง จำนวน ๖,๐๐๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง จำนวน ๔,๐๐๐ บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๙๐ ลำดับที่ ๖)	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ต่อ)	๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบท. จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาง จำนวน ๘,๗๐๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง จำนวน ๕,๘๐๐ บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒ ลำดับที่ ๑)	๑๔,๕๐๐	-	-	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ต่อ)	๕) ค่าเครื่องแบบนักเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบท. จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาง จำนวน ๙,๗๕๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง จำนวน ๖,๕๐๐ บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓ ลำดับที่ ๒)	๑๖,๒๕๐	-	-	-	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ต่อ)	๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบท.จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกย่าง จำนวน ๑๗,๑๐๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง จำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓ ลำดับที่ ๓)	๒๘,๕๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	-
๘	โครงการอาหารเสริม (นม)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบท.จำนวน ๒ แห่ง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๔๓๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๙ ลำดับที่ ๑๘)	๑๐๓,๖๑๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๒๓,๒๒๖	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการอาหารเสริม (นม)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตบริการ จำนวน ๒ แห่ง ตั้งแต่เด็กเล็กอนุบาล และชั้น ป.๑ – ป.๖ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๘๓๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๙ ลำดับที่ ๑๘)	๓๙๕,๗๙๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	√	-	-	๑๐๗,๒๗๓.๒๕	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	อุดหนุนอาหารกลางวัน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.ให้แก่เด็กปฐมวัย เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒ แห่ง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ - ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๘๓๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓ ลำดับที่ ๕)	๑,๐๙๗,๒๐๐	ต.ค. ๖๘ -ก.ย.๖๙	√	-	-	๔๙๔,๗๕๑	-
รวม	๑๐ โครงการ	-	๒,๒๒๘,๘๕๐	-	-	-	-	๘๕๗,๗๕๐.๒๕	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้บริการสาธารณสุข ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	๑๑ มี.ค.๖๙	√	-	-	๙,๗๒๕	มี.ค. ๖๙
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างคนสำรวจจำนวนสัตว์ และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ประชากรสุนัข/แมว ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์	๓,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๙	√	-	-	๓,๐๐๐	เม.ย ๖๙
๔	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙ ตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑๘๐,๐๐๐	ม.ค.ส.ค.๖๙	-	-	√	-	-
รวม	๔ โครงการ	-	๒๐๓,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒,๗๒๕	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี ประเพณีและงานสำคัญ ทางราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ประโคนชัย -ตามหนังสืออำเภอประโคนชัย ด่วนที่สุด ที่ บร ๐๓๑๘/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตามโครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีประเพณี และ งานสำคัญทางราชการ ประจำปี ๒๕๖๙ อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙	√	-	-	๑๕,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๙
๒	โครงการจัดงาน“เทศกาลข้าว มะลิหอม ปลาจ่อมกึ่ง ชมทุ่งนก ประโคนชัย”	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบและ ตกแต่งรถขบวนแห่ จำนวน ๑ คัน	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	-	-	√	-	ไม่ได้ ดำเนินงาน
๓	โครงการจัดงาน“เทศกาลข้าว มะลิหอม ปลาจ่อมกึ่ง ชมทุ่งนก ประโคนชัย”	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ประโคนชัย -ตามหนังสืออำเภอประโคนชัย ด่วนที่สุด ที่ บร ๐๓๑๘/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตามโครงการจัดงานเทศกาล “ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกึ่ง ชมทุ่งนกประโคนชัย” ประจำปี ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	√	-	-	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ท่องเที่ยวจังหวัด บุรีรัมย์” กิจกรรมงานประเพณี ท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตาม รอยอารยธรรมขอม ประจำปี ๒๕๖๙	- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย -ตาม หนังสืออำเภอประโคนชัย ด่วนที่สุด ที่ บร ๐๓๑๘/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตามโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว“มหัศจรรย์ท่องเที่ยวจังหวัด บุรีรัมย์” กิจกรรมงานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมือง ต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม ประจำปี ๒๕๖๙ (โครงการต่อเนื่องจัดเป็นประจำทุกปี)	๑๕,๐๐๐	เม.ย.๖๙	√	-	-	๑๕,๐๐๐	เม.ย.๖๙
๕	โครงการสักการะพระพุทธรูป ประโคนชัย มหาเมฆมงคล ประจำปี ๒๕๖๙	- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย -ตาม หนังสืออำเภอประโคนชัย ด่วนที่สุด ที่ บร ๐๓๑๘/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตามโครงการ สักการะพระพุทธรูปประโคนชัย มหาเมฆมงคลประจำปี ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙	√	-	-	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙
๖	โครงการสักการะพระพุทธรูป ประโคนชัย มหาเมฆมงคล ประจำปี ๒๕๖๙	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสักการะพระพุทธร ูปประโคนชัย มหาเมฆมงคล ประจำปี ๒๕๖๙	๑๒,๐๐๐	ก.พ.๖๙	√	-	-	๑๑,๗๐๐	ก.พ.๖๙
รวม	๖ โครงการ	-	๑๘๒,๐๐๐	-	-	-	-	๘๑,๗๐๐	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบล โคกย่าง	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่ออุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคก ย่าง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	-	-	✓	-	-
รวม	๑ โครงการ	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ประโคนชัยเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๙ ประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดนักกีฬา พร้อมถุงเท้า ถุงมือฟุตบอล ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าพาหนะเดินทาง ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๒๐ - มี.ค -๒ เม.ย๖๙	√	-	-	๘๐,๕๙๖	-
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “โคกยางเกมส์” ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “โคกยางเกมส์” ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาในการจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ	๗๐,๐๐๐	๒๒- ๒๔ พ.ค. ๖๙	-	-	√	-	พ.ค. ๖๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ประโคนชัยเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ประโคนชัย ชัย -ตามหนังสืออำเภอ ประโคนชัย ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๓๑๘/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๙ อำเภอประโคน-ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	√	-	-	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙
รวม	๓ โครงการ	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒๖,๗๙๖	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของศูนย์ต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๔๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ชักซ้อมการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	-
๒	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ประโคนชัย ชัย -ตามหนังสืออำเภอ ประโคนชัย ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๓๑๘/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ ประโคน-ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙	√	-	-	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙
รวม	๒ โครงการ	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุน กิจกรรมผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	๑๔พ.ค.๖๙	√	-	-	๑๐,๐๐๐	-
รวม	๑ โครงการ	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรม หนูน้อยป้องกันภัย (อค์ศิกภัย)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมหนูน้อย ป้องกันภัย (อค์ศิกภัย)	๑๕,๐๐๐	ก.ค.๖๙	-	-	√	-	-
รวม	๑ โครงการ		๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๘,๑๐๑,๔๐๐	ต.ค.๖๘- มี.ค.๖๙	-	√	-	๓,๘๗๘,๓๐๐	-
๒	โครงการสนับสนุน เบี้ยความพิการ	- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่าย เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๒,๕๑๐,๔๐๐	ต.ค.๖๘- มี.ค.๖๙	-	√	-	๑,๒๐๙,๒๐๐	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์	- เพื่อจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘- มี.ค.๖๙	-	√	-	๒๔,๐๐๐	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	สนับสนุนกองทุน สวัสดิการสังคม	- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมทบสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลโคกยาง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๕	โครงการสมทบ เงินกองทุน หลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ระดับท้องถิ่นตำบล โคกยาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับท้องถิ่น ตำบลโคกยาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑	๗๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	√	-	-	๖๗,๒๖๖	-
รวม	๕ โครงการ		๑๐,๗๖๕,๘๐๐	-	-	-	-	๕,๑๗๘,๗๖๖	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และการจัดการสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการคัดแยก ขยะลดมลพิษเพื่อ คุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการคัดแยกขยะลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมประจำปี ๒๕๖๙	๑๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๒	โครงการ อาสาสมัครพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๙	๑๒,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
รวม	๒ โครงการ		๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และการจัดการสิ่งแวดล้อม/บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการท้องถิ่น ไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-
๒	โครงการกำจัด ผักตบชวา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๙	๒๕,๐๐๐	๑๐-๑๑ ก.พ. ๒๕๖๙	√	-	-	๒๕,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๙
๓	โครงการวันรัก ต้นไม้ประจำปี ของชาติ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ ประจำปี ๒๕๖๙	๘,๐๐๐	ต.ค ๒๕๖๘	√	-	-	๖,๘๓๒	๒๑ ต.ค ๒๕๖๘
รวม	๓ โครงการ		๔๓,๐๐๐	-	-	-	-	๓๑,๘๓๒	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรและส่งเสริมการตลาด สินค้าชุมชนและให้มีการรวมกลุ่มกันจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าอื่น ๆ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนา ฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการทำของ ชำร่วย	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริม การทำของชำร่วย	๑๒,๐๐๐	๗ พ.ค.๖๙	-	-	√	-	-
๒	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพ	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพ	๒๓,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	√	-	-	๒๒,๙๕๐	๑๗-๑๘ พ.ย.๖๘
รวม	๒ โครงการ		๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	๓๔,๙๐๐	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการหมู่บ้าน ต้นแบบเศรษฐกิจ พอเพียง	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ พอเพียง ประจำปี ๒๕๖๙ ในการฝึกอบรม และการจัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ฯลฯ และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙	√	-	-	๙,๘๐๗	-
รวม	๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๙,๘๐๗	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรม	๑๕,๐๐๐	ก.ค.๖๙	-	-	√	-	-
๒	โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น และ/หรือผู้บริหาร ท้องถิ่น	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.โคกย่างและ/ หรือผู้บริหาร อบต.โคกย่าง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ ก.พ ๖๙	√	-	-	๑๓๘,๐๕๒.๔๔	โอนเพิ่ม ๙๐,๐๐๐
๓	โครงการส่งเสริม ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล โคกย่าง พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกย่าง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	๑๒,๐๐๐	พ.ค.๖๙	-	-	√	-	-
รวม	๓ โครงการ		๗๗,๐๐๐	-	-	-	-	๑๓๘,๐๕๒.๔๔	๙๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตาม นโยบายของรัฐ (ค่าใช้จ่ายการจัด งานต่างๆ)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามนโยบายของรัฐ (ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ) ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ หรือกิจกรรม/ งานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลต่างๆ ฯลฯ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	-	√	-	๑๑,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๗,๕๐๐
๒	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง” อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง” อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง” อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง” อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๙	๑๓,๐๐๐	ก.พ.๖๙	√	-	-	๑๓,๐๐๐	-
รวม	๒ โครงการ		๑๘,๐๐๐	-	-	-	-	๒๔,๐๐๐	๗,๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดหา รายได้เพื่อจัด กิจกรรม สาธารณกุศลและ ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตาม ภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ - ตามหนังสือ ที่ ลข.บร/ว๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ ตามโครงการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๙	√	-	-	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙
รวม	๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	สำรองจ่าย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสา ธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนเป็นส่วนรวม ได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาต ภัย อัคคีภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM ๒.๕ การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและ ระงับโรค และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น การ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า และหมอกควันขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ	๘,๘๓๐	มี.ค. ๒๕๖๙	√	-	-	๔๖,๔๘๐	โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐
รวม	๑ โครงการ		๘,๘๓๐	-	-	-	-	๔๖,๔๘๐	-