



รายงาน

ผลการติดตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน

ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

นำเสนอโดย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการก่อสร้างห้องสุขา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล โคกยาง ณ ศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกยาง อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างห้องสุขาศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลโคกยาง ณ ศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกยาง บ้าน โคกยาง หมู่ที่ ๒ ตำบล โคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้เป็นห้อง สุขาในการจัดกิจกรรมและงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกยาง พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม แบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบล โคกยางกำหนด	๑๙๑,๐๐๐	-	๑๙๑,๐๐๐	กองช่าง	-	-	✓	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๒	โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกย่าง และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	- โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกย่าง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย เพื่อใช้เป็นสถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรมและงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่างกำหนด ปรากฏในแผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการโยธา	๑๔๔,๐๐๐	-	๑๔๔,๐๐๐	กองช่าง	-	-	✓	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๓	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	- ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย บร.ถ.๗๑-๐๑ จากถนนลาดยางสายบ้านโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบล โคกย่าง ถึง บ้าน ปิงกู กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๕,๗๑๕,๐๐๐	-	๕,๗๑๕,๐๐๐	กองช่าง	-	-	✓	-	การส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	- ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย บร.ถ.๗๑-๐๒ จากถนนสายบ้านแก้ม หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านหัวตะแบก มีความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๙,๙๘๗,๐๐๐	๙,๙๘๒,๒๒๒	๕,๗๑๕	กองช่าง	✓	-	-	พ.ย. ๒๕๖๗ - มี.ย ๒๕๖๘	-

๑๐๗๖/๐๕๖๘

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะแบก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะแบก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (จากถนนสายประโคนชัย-โคกเมือง - ฝายห้วยละเวีย) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปรับไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง	๑,๖๒๒,๐๐๐	๑,๒๓๙,๔๕๙	๓๘๒,๕๔๑	กองช่าง	✓	-	-	มี.ค.-๒ เม.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มต้นจากถนน คลอเดิม (ถนนสายหน้าบ้านนางม่วงศรี รัตนประโคน - ถนนทางแยกกระสัง ต.ประโคน) ขนาดกว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงให้ต่างลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๕๗ ลำดับที่ ๗)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มต้นจากถนน คลอเดิม (ถนนสายหน้าบ้านนางม่วงศรี รัตนประโคน - ถนนทางแยกกระสัง ต.ประโคน) ขนาดกว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงให้ต่างลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๕๗ ลำดับที่ ๗)	๔๗๐,๕๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	✓	-	-	พ.ค.- มิ.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตะแบก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกย่าง อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จกนา นงทุน สดสันต์ - นานวัน ดี ทะปะโค	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนดิน บ้านตะแบก หมู่ที่ ๑ ตำบล โคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ จกนา นงทุน สดสันต์ - น นางวันดี ทะปะโค นานวัน ๕๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร แล้ววางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ระยะ ๘ ท่อน รวม ๘ ท่อน พร้อมเท คอนกรีตปิดปากท่อขนาดรวมยาวต่อ เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้าง (นำมาจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๗)	๑๒๑,๘๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	✓	-	-	พ.ค.- มิ.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกยาง อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จาก นาหนองอ้อย ทroughประโคน - ห้วยเหนือ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนดิน บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากนาหนองอ้อย ทrough ประโคน - ห้วยเหนือ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๗,๖๗๐.๐๐ ตารางเมตร แล้ววาง ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ละเอียด ๗ ท่อน รวม ๒๑ ท่อน พร้อมแบริดจ์คอนกรีตดำก ท่อระบายน้ำต่อเรียบร้อย และ ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้ง จ่ายจากเงินสะสม ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (นำมาจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖๕ ลำดับที่ ๔๔)	๔๘๕,๕๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	✓	-	-	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๙ / ๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านบัวพระ หมู่ที่ ๓ ตำบล โคกโคกย่าง อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จาก ถนนเรื่อง ยอดเพชร-นา นายสนับ ฅีทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนดิน บ้านบัวพระ หมู่ที่ ๓ ตำบล โคกโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ จากถนนเรื่อง ยอดเพชร-นา นายสนับ ฅีทอง ขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๓,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร แล้ววางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๖ ท่อ รวม ๑๘ ท่อน พร้อมเท คอนกรีตรัดปากท่อแนวรอยต่อ เรียบร้อยแล้ว และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้าง (นำมาจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๐)	๔๕๐,๘๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	✓	-	-	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตาจึก หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สายจากถนน คลล บ้านตาจึก - หมองไม้ดี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตาจึก หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สายจากถนน คลล บ้านตาจึก - หมองไม้ดี ยาว ๒๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๓๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร แล้ววางท่อระบายน้ำ คลล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ระยะ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมท่อคอนกรีตรีดปากท่อขนาดวอร์ยต่อเรียบร้อยแล้ว และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นต้น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๕ ลำดับที่ ๑๑)	๔๖๕,๗๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๑,๗๐๐	กองช่าง	✓	-	-	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านแก้ม หมู่ที่ ๕ ตำบล โคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สายจากบ้าน นายสัมพันธ์ วงศ์นาค - ถนน ดินใหม่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนดิน บ้านแก้ม หมู่ที่ ๕ ตำบล โคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ สายจากบ้านนายสัมพันธ์ วงศ์ นาค - ถนนดินใหม่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร แล้ววางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๑ สะ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมเท คอนกรีตรัดปากท่อมาแนวรอยต่อ เรียบร้อยแล้ว และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา งานก่อสร้าง (นำมาจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑๒)	๒๗๓,๕๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๑,๔๐๐	กองช่าง	✓	-	-	ม.ย. - ก.ค. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านตะโก หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนาแม่ - บ้านนาแม่ประจักษ์ สมมาตร - คลองห้วยราช ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุดหนุนโครงการโยธา งานก่อสร้าง (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๔)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังจากบ้านนาแม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนาแม่ - บ้านนาแม่ประจักษ์ สมมาตร - คลองห้วยราช ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุดหนุนโครงการโยธา งานก่อสร้าง (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๔)	๒๑๓,๓๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๑,๓๐๐	กองช่าง	✓	-	-	พ.ค - มิ.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๗/๐๑	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงผิวจราจรลูกรัง บ้านโคกแดง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกย่าง อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จาก บ้านนางละม้าย โอง่งประโคน - สะแก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง ถนนดินลงผิวจราจรลูกรัง บ้านโคก แดง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จาก บ้านนางละม้าย โอง่งประโคน - สะแก ขนาดกว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๒,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรด เคลือบเรียบร้อย ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้าง (นำมาจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๖)	๖๑,๕๐๐	๖๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	✓	-	-	พ.ศ. - มี.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๔	โครงการก่อสร้างระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ตำบล โคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้าน นายต้น ละอองทอง - บ้านนางพูน เสี่ยมศักดิ์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก สูง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จาก บ้านนายต้น ละอองทอง -บ้านนางพูน เสี่ยมศักดิ์ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ราคาลี้ ๐.๓๐ เมตร พร้อมเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๑๒.๕ เซนติเมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้ายตั้งจ่าย จากเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง (นำมาจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที ๗ ลำดับที่ ๑๔)	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	ม.ย. - ก.ค. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้ อำเภอบริหารกิจ จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบ น้ำคอกกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุ่มดูญ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกขี้ อำเภอบริหารกิจ-ชัย จังหวัด บุรีรัมย์ จากบ้านม่วงวิทย์ แก่นมคัก - ถนนสายบ้าน จูกบ้านกุ่มดูญ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ระบบน้ำคอกกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุ่ม ดูญ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกขี้ อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านม่วง วิทย์ แก่นมคัก - ถนนสายบ้านจูก บ้านกุ่มดูญ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมเปิดคอกกรีตเสริมเหล็ก หนา ๑๒.๕ เซนติเมตร และติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้ง จ่ายจากเงินสะสม ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (นำมาจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๕)	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	มี.ย - ก.ค. ๒๕๖๔	-
รวม	๑๕ โครงการ	-	๒๑,๐๐๑,๗๐๐	๑๔,๕๔๐,๖๘๑	๖,๔๖๑,๐๑๙	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานวันเด็กแห่งชาติ โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าของขวัญค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	√	-	-	ม.ค. ๒๕๖๘	-
๒	ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑) อาหารกลางวัน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอาหารกลางวันสำหรับ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกย่าง จำนวน ๒๖๔,๖๐๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง จำนวน ๒๔๖,๙๖๐ บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๔๐๔.๒/ว ๖๓๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗	๕๑๑,๕๖๐	๕๑๐,๕๐๐	๑๐๑,๐๖๐	กอง การศึกษา	√	-	-	ก.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบรบือ จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๓	ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๒) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) - เพื่อจ่ายเป็นค่าการเรียนการสอน และ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบปท.จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาง จำนวน ๕๙,๑๖๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง จำนวน ๕๕,๒๑๖ บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๑๔,๓๗๖	๕๔,๖๕๖	๑๙,๗๒๐	กอง การศึกษา	✓	-	-	มิ.ย. ๒๕๖๘	-
๔	ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๓) ค่าหนังสือเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบปท.จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาง จำนวน ๖,๐๐๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง จำนวน ๕,๖๐๐ บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๑,๖๐๐	๕,๔๐๐	๗,๒๐๐	กอง การศึกษา	✓	-	-	มิ.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๕	ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบท. จำนวน ๒ แห่งดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกย่าง จำนวน ๘,๗๐๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง จำนวน ๘,๑๒๐ บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘๒/ว ๖๓๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓)	๑๖,๘๒๐	๖,๓๘๐	๑๐,๔๔๐	กอง การศึกษา	✓	-	-	มิ.ย. ๒๕๖๔	-
๖	ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๕) ค่าเครื่องแบบนักเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบท. จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกย่าง จำนวน ๘,๗๕๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง จำนวน ๘,๑๐๐ บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘๒/ว ๖๓๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓)	๑๘,๘๕๐	๗,๕๐๐	๑๑,๓๕๐	กอง การศึกษา	✓	-	-	มิ.ย. ๒๕๖๔	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๗	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบท. จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาง จำนวน ๑๔,๗๐๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง จำนวน ๑๓,๗๒๐ บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗)	๒๘,๔๒๐	๑๐,๗๘๐	๑๗,๖๔๐	กองการศึกษา	-	-	-	ส.ค. ๒๕๖๘	-
๘	โครงการอาหารเสริม (นม)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบท. จำนวน ๒ แห่ง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗)	๑๑๓,๒๕๑	๘๘,๖๐๙.๓๑	๒๓,๖๔๑.๖๙	กองการศึกษา	-	-	-	ก.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบริหารกิจ จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๙ /	โครงการอาหารเสริม (นม)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตบริการจำนวน ๒ แห่ง ตั้งแต่เด็กเล็กอนุบาลและชั้น ป.๑ - ป.๖ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗)	๓๔๐,๕๒๐	๓๗๒,๗๖๖.๔๑	๑๗,๘๑๓.๕๙	กองการศึกษาฯ	-	-	-	ก.ย. ๒๕๖๘	-
๑๐ /	โครงการอาหารกลางวัน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตบริการจำนวน ๒ แห่ง ตั้งแต่เด็กเล็กอนุบาลและชั้น ป.๑ - ป.๖ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗)	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑,๐๕๔,๓๒๗.๐๐	๒๕,๖๗๓.๐๐	กองการศึกษาฯ	-	-	-	ก.ย. ๒๕๖๘	-
รวม	๑๐ โครงการ	-	๒,๓๐๕,๓๔๗	๒,๐๗๐,๔๐๘.๗๒	๒๓๔,๙๓๘.๒๘	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้บริการสาธารณสุข ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๙,๗๒๕	๒๗๕	สำนักงานปศุสัตว์	✓	-	-	เม.ย. ๒๕๖๘	-
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๘	๑๒,๐๐๐	๑๑,๙๐๐	๑๐๐	สำนักงานปศุสัตว์	✓	-	-	พ.ค. ๒๕๖๘	-
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และปศุสัตว์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างคนสำรวจจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ประชากรสุนัข/แมว ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	สำนักงานปศุสัตว์	✓	-	-	พ.ค. ๒๕๖๘	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- อุทกหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๕ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปศุสัตว์	✓	-	-	ส.ค. ๒๕๖๘	-
รวม	๔ โครงการ	-	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๔,๖๒๕	๓,๓๗๕	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี ประเพณีและงานสำคัญ ทางราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอประ โคนชัย -ตามหนังสืออำเภอประโคน ชัย ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๓๑๘/ว ๖๕๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตาม โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีประเพณี และงานสำคัญทางราชการ ประจำปี ๒๕๖๘ อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	✓	-	-	มกราคม ๒๕๖๘	-
๒	โครงการจัดงาน“เทศกาลข้าว มะลิหอม ปลาค่อมกุ่ม ชมทุ่ง นกประโคนชัย”	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง เหมาประกอบและตกแต่งรถขบวนแห่ จำนวน ๑ คัน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	✓	-	-	มกราคม ๒๕๖๘	-
๓	โครงการจัดงาน“เทศกาลข้าว มะลิหอม ปลาค่อมกุ่ม ชมทุ่ง นกประโคนชัย”	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอประ โคนชัย - ตามหนังสืออำเภอประโคน ชัย ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๓๑๘/ว ๖๕๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตาม โครงการจัดงานเทศกาล “ข้าวมะลิ หอม ปลาค่อมกุ่ม ชมทุ่งนกประโคน ชัย” ประจำปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	✓	-	-	มกราคม ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ท่องเที่ยวงังหวัดบุรีรัมย์” กิจกรรมงานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมประจำปี ๒๕๖๘	- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย -ตามหนังสืออำเภอประโคนชัยด่วนที่สุด ที่ บร ๐๓๑๘/ว ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ท่องเที่ยวงังหวัดบุรีรัมย์” กิจกรรมงานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมประจำปี ๒๕๖๘ (โครงการต่อเนื่องจัดเป็นประจำทุกปี)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	-	-	เม.ย. ๒๕๖๘	-
๕	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	- เพื่อย่อยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑๓,๖๙๐	๑๖,๓๑๐	กองการศึกษาฯ	✓	-	-	ก.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๖	โครงการสักการะ พระพุทธ ประโคนชัย มหามิ่ง มงคลชัย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา จัดทำเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน จัดซื้อตุ๊กตาคำจ้างเหมาทำป้ายโฆษณา ฯลฯ	๑๒,๐๐๐	๑๑,๐๗๐	๙๓๐	กอง การศึกษาฯ	✓	-	-	๒๖-๒๘ ก.พ ๒๕๖๘	-
รวม	๖ โครงการ	-	๑๙๗,๐๐๐	๑๗๘,๗๖๐	๑๘,๒๔๐	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลโคกย่าง	เงินอุดหนุนองค์การประชาชน - เพื่ออุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกย่าง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชน มีสุข	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	✓	-	-	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๘	-
รวม	๑ โครงการ	-	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบระโคน้อย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าม การแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปี “ประโคนชัยเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์ การกีฬา ค่าชุดนักกีฬาพร้อมถุงเท้า ถุงมือฟุตบอล ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าพาหนะเดินทาง ผู้ควบคุมทีมและ ผู้ฝึกสอน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๘๓๖	๑๙,๑๖๔	กอง การศึกษาฯ	✓	-	-	๒๑ มี.ค-๒ เม.ย ๒๕๖๘	-
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ประโคนชัยเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ประโคนชัย-ตามหนังสืออำเภอ ประโคนชัย ที่ พร ๐๓๑๘/ว ๑๒๑๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๘ อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	✓	-	-	มี.ค ๒๕๖๘	อุดหนุนแล้ว

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบรเวตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "โคกยางเกมส์"	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "โคกยางเกมส์"	๑๐๐,๐๐๐	๔๖,๔๑๑	๓,๑๘๙	กองการศึกษา	✓	-	-	๗ - ๙ ก.พ. ๒๕๖๘	-
รวม	๓ โครงการ	-	๒๓๐,๐๐๐	๒๐๗,๖๔๗	๒๒,๓๕๓	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๔๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง จักขอมการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด	-	-	-	๒๗ มิ.ย ๒๕๖๘	-
รวม	๑โครงการ	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๗๔	๒๒๑	กองสวัสดิการสังคม	✓	-	-	๔ เม.ย. ๒๕๖๘	-
๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๕๒	๑๐๘	กองสวัสดิการสังคม	✓	-	-	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	-
รวม	๒ โครงการ	-	๓๕,๐๐๐	๓๔,๖๒๖	๓๒๙	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑ /	โครงการฝึกอบรมหมู่บ้าน ป้องกันภัย (อัคคีภัย)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม หมู่บ้านป้องกันภัย (อัคคีภัย)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๓๒	๓๖๘	สำนักงานปัด	✓	-	-	๒๐ ส.ค ๒๕๖๘	-
รวม	๑ โครงการ	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๓๒	๓๖๘	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ
(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อให้การช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความสะดวก ด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้าน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	✓	-	-	ก.ย ๒๕๖๘	-
รวม	๑ โครงการ	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ
(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๗,๘๗๒,๐๐๐	๗,๔๘๖,๘๐๐	๓๘๕,๒๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	✓	-	-	ก.ย. ๒๕๖๘	-
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ย ความพิการ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย เงินเบี้ยความ พิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๒,๘๔๖,๔๐๐	๒,๔๗๙,๒๐๐	๓๖๗,๒๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	✓	-	-	ก.ย. ๒๕๖๘	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค เอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	๕๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	✓	-	-	ก.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๔	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคม	- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมทบสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกย่าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๔๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	ไม่พอรับงบสนับสนุน
๕	โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับท้องถิ่นตำบลโคกย่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับท้องถิ่นตำบลโคกย่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑	๗๐,๐๐๐	๖๗,๕๑๘	๒,๔๘๒	กองสวัสดิการสังคม	✓	-	-	ธ.ค ๒๕๖๘	-
รวม	๕ โครงการ	-	๑๐,๘๕๒,๔๐๐	๑๐,๐๘๑,๕๑๘	๗๗๐,๘๘๒	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และการจัดการสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อ คุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตาม โครงการคัดแยกขยะลดมลพิษเพื่อ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมประจำปี ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด	√	-	-	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	-
๒	โครงการอาสาสมัคร พิทักษ์สิ่งแวดล้อม	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด	√	-	-	๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘	-
รวม	๒ โครงการ	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และการจัดการสิ่งแวดล้อม/บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการท่องเที่ยว รวมใจภักดิ์ รักชัยพื้นที่ สี่แยก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตาม โครงการท่องเที่ยว รวมใจภักดิ์ รักชัยพื้นที่สี่แยก ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๙,๖๓๒	๓๖๘	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๘ ส.ค. ๒๕๖๘	-
๒	โครงการกำจัด ผักตบชวา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตาม โครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๕ มี.ค. ๒๕๖๘	-
๓	โครงการปลูกหญ้า แฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตาม โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการวันต้นไม้ ประจำปี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตาม โครงการวันต้นไม้ประจำปี ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๖,๔๓๒	๓,๕๖๘	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘	-
๕	โครงการวันรักต้นไม้ ประจำปี ของชาติ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตาม โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๘,๓๔๒	๑,๖๐๘	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗	-
รวม	๕ โครงการ	-	๕๐,๐๐๐	๓๔,๔๕๖	๑๕,๕๔๔	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรและส่งเสริมการตลาด สินค้าชุมชนและให้มีการรวมกลุ่มกันจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าอื่น ๆ
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการพัฒนาฝีมือ แรงงานส่งเสริมการ ทำของชำร่วย	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา ฝีมือแรงงานส่งเสริมการทำของชำร่วย	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๕๕	๓๔๕	กอง สวัสดิการ สังคม	✓	-	-	๑๕ พ.ค ๒๕๖๔	-
๒	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพ	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๒๕๗	๒,๗๔๓	กอง สวัสดิการ สังคม	✓	-	-	๘ พ.ค ๒๕๖๔	-
รวม	๒ โครงการ	-	๔๐,๐๐๐	๓๖,๙๑๒	๓,๐๘๘	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑	โครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๘ ในการฝึกอบรม และการจัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ฯลฯ และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๘๕	๔๑๕	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘	-
รวม	๑ โครงการ	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๘๕	๔๑๕	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๔๕๐,๐๐๐	๓๐๙,๙๗๕	๑๔๐,๐๒๕	สำนักปลัด	✓	-	-	ก.พ. ๒๕๖๘	-
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	๕๐,๐๐๐	๑๐,๖๗๕	๓๙,๓๒๕	สำนักปลัด	✓	-	-	๑๔ ส.ค. ๒๕๖๘	-
๓	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ/หรือผู้บริหารท้องถิ่น	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. โคกย่างและ/หรือผู้บริหาร อบต. โคกย่าง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. โคกย่าง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โคกย่าง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	๕ มี.ค. ๒๕๖๘	-
รวม	๔ โครงการ	-	๕๓๕,๐๐๐	๓๓๕,๖๕๐	๑๙๙,๓๕๐	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการตามนโยบาย ของรัฐ (ค่าใช้จ่ายการ จัดงานต่าง ๆ)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตาม นโยบายของรัฐ (ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ต่าง ๆ) ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ หรือกิจกรรม/งานสำคัญตามนโยบายของ รัฐบาลต่างๆ ฯลฯ	๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๒๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-
๒	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง” อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง” อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง” อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตาม โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง” อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๘	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด	✓	-	-	พ.ค. ๒๕๖๗	-
รวม	๒ โครงการ	-	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ - ตามหนังสือ ที่ สช.บร. ๑๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	✓	-		ธ.ค. ๒๕๖๗	-
รวม	๑ โครงการ	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่/การจัดเวทีประชาคม	-เพื่อถ่ายโอนเป็นดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่/การจัดเวทีประชาคม ประจำปี ๒๕๖๘	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด	✓	-	-	ธ.ค. ๒๕๖๗	-
รวม	๑ โครงการ	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	สร้างองค์ความรู้	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการก่อการร้ายป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วัชพืช ภัยพิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินของเขตเล็ก PM ๒.๕ การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรค และการป้องกันควบคุมโรค ใช้เลือดออก เป็นต้น การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ	๗๔,๕๐๓	๘,๖๐๐	๖๕,๙๐๓	สำนักงาน รับผิดชอบ	✓	-	-	ก.ย. ๒๕๖๘	-
รวม	๑ โครงการ		๗๔,๕๐๓	๘,๖๐๐	๖๕,๙๐๓	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	แบตเตอรี่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง -แบตเตอรี่ ๑๘ โวลต์ ราคา ๒,๒๕๐ บาท จำนวน ๒ อัน เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท (ตั้งตาม ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใบบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) คุณสมบัติพื้นฐาน - GBA ๑๘ V ๔.๐ Ah M-C	๔,๕๐๐	๔,๕๓๐	๗๐	กองช่าง	✓	-	-	ก.พ. ๒๕๖๘	-
๒	ปั๊มแช่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร -ปั๊มแช่ จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๑,๐๐๐ บาท เป็น เงิน ๑,๐๐๐ บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) คุณสมบัติพื้นฐาน - แรงดันไฟ DC: ๑๒ V - กำลังไฟ : ๒๐๐ W	๑,๐๐๐	๘๘๐	๑๒๐	กองช่าง	✓	-	-	ก.พ. ๒๕๖๘	-
๓	ชุดประแจ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง -ชุดประแจ บล็อก จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท (ตั้ง ตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก ไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) คุณสมบัติพื้นฐาน - ชุดบล็อก ๔๗ ตัว/ชุด	๓,๕๐๐	๓,๕๓๕	๒๕	กองช่าง	✓	-	-	ก.พ. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๔ /	แท่นชาร์ต	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - แท่นชาร์ต จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท (ตั้งตามราคา ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์) คุณสมบัติพื้นฐาน - GAL ๑๘ V-๔๐	๒,๐๐๐	๑,๘๘๐	๑๒๐	กองช่าง	✓	-	-	ก.พ. ๒๕๖๘	-
๕ /	เครื่องเชื่อม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน -เครื่องเชื่อม อินเวอร์เตอร์ (แบบพกพา) จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๖,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) คุณสมบัติพื้นฐาน - แรงดันไฟ : ๒๒๐ V - กระแสเชื่อม: ๒๐-๒๐๐ A - ขนาดลวดเชื่อม : ๑.๖-๕.๐ มม.	๖,๕๐๐	๖,๒๑๕	๒๘๕	กองช่าง	✓	-	-	ก.พ. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๖	เครื่องเลื่อย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน - เครื่องเลื่อยยนต์ประเภทสาย (เครื่องเลื่อย) จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๖,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท (ตั้งตามราคา ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใบบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) คุณลักษณะพื้นฐาน - แบบเตอริ/ในชุด: ๑๘ V - ความเร็วรอบ(เกียร์ ๑/๒): ๐-๕๐๐/๑,๕๐๐ รอบ/นาที - แรงบิดสูงสุด(เบา/หนัก) : ๒๑/๕๐ นิวตัน เมตร - เจาะไม้/เหล็ก : ๓๕/๑๐ มม. - ขนาดหัวจับดอก : ๓๓ มม.	๖,๕๐๐	๕,๕๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	พ.ค. ๒๕๖๘	-
๗	ดอกสว่าน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน -ดอก สว่าน จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๑,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท (ตั้งตามราคา ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใบบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) คุณลักษณะพื้นฐาน - ชุดดอกสว่าน ๑๐๐ ชิ้น/ชุด	๑,๘๐๐	๑,๕๕๕	๒๕๕	กองช่าง	✓	-	-	มี.ค. ๒๕๖๘	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๘	ส่วน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน - ส่วนไร้สาย จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) - คุณสมบัติพื้นฐาน - แบตเตอรี่/ในชุด: ๑๘ V/๒.๐ Ah - ความเร็วรอบ(เกียร์ ๑/๒): ๐-๕๐๐/๑,๕๐๐ รอบ/นาที - แรงบิดสูงสุด(เบ/ทก) : ๒๑/๕๐ นิวตันเมตร - เกาะไม่มี/เหล็ก : ๓๕/๑๐ มม. - ขนาดหัวจับดอก : ๑๓ มม.	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	✓	-	-	พ.ค. ๒๕๖๘	-
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๓๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล ราคา ๒๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖) *ลา	๕๖,๐๐๐	๕๕,๖๐๐	๔๐๐	กองช่าง	✓	-	-	ธ.ค. ๒๕๖๗	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรและส่งเสริมการรวมกลุ่มกันจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าอื่น ๆ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์-เครื่องสำรองไฟฟ้านขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๕๐๐ บาทจำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๘๘๐ Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที	๕,๐๐๐	๔,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง	✓	-	-	ธ.ค. ๒๕๖๗	-
รวม	๑๐ โครงการ	-	๔๘,๘๐๐	๔๖,๓๘๕	๒,๔๑๕	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ -เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๓๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำ อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖) ฯลฯ	๓๒,๐๐๐	๓๑,๙๐๐	๑๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	✓	-	-	ธ.ค. ๒๕๖๓	-
๒	เครื่องพิมพ์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ -เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกพิมพ์พร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำ อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖)	๘,๐๐๐	๗,๙๕๐	๕๐	กอง สวัสดิการ สังคม	✓	-	-	ธ.ค. ๒๕๖๓	-

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องสำรองไฟฟ้านขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๘๘๐ Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๐๐	กองสวัสดิการสังคม	✓	-	-	ค.ค. ๒๕๖๗	-
รวม	๓ โครงการ	-	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒๕๐	-	-	-	-	-	-