



รายงาน

ผลการติดตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

นำเสนอโดย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอบัวชุม จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการปรับปรุง/ ต่อเติม อาคารเอนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเอนก ประสงค์ สถานที่ดำเนินการ ณ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกย่าง อำเภอบัวชุม จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยงาน เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และ งานหลังคา กันสาดพร้อมติดตั้ง รางน้ำ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง กำหนด	๑๙๑,๗๐๐	๑๙๑,๕๐๐	๒๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลง ผิวจราจรลูกรัง บ้านโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิว จราจรลูกรัง บ้านโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (ถนนสายหลัง โรงเรียนบ้านโคกย่าง – ถนนโคก ย่าง-ศรีสุข หมู่ที่ ๒ ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์)	๑๒๓,๒๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๑,๒๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	
๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลง ผิวจราจรลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิว จราจรลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (ถนนสายโคกระเวียง – ถนนลาดยางประโคนชัย-โคกเมือง หมู่ที่ ๖ ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์)	๖๔,๔๐๐	๖๔,๐๐๐	๔๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านตะแบก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากนายบุญเรือง รัตน์ประโคน - ถนนสายบ้านตะแบก-โคกระกา บ้านตะแบก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๔,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบรื้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๒๑,๘๐๐	๑๒๑,๐๐๐	๘๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านตะแบก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนสายบ้านตะแบก - บ้านถนนขาด บ้านตะแบก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๕,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนางนกพร เบิดศรี - นานางขุนสุดสัมฤทธิ์ บ้านโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อยปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๒,๕๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนายวิโรจน์ นระศรี - นนายเอน เสี่ยมศักดิ์ บ้านโคกย่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๘,๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบรื้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๓๘,๒๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๒,๒๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านบัวพระ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนายเชื้อย ศิริประโคน – คลองปูน บ้านบัวพระ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อยปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๕,๑๐๐	๖๕,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกยาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านตาจู้ก หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกยาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกยาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนายรักณรงค์ กัลพมานุกุลกิจ - ห้วยตาเกรียง บ้านตาจู้ก หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกยาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๗๑,๒๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑,๒๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านตาจู้ก หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนสายบ้านตาจู้ก - บ้านปังกู บ้านตาจู้ก หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๔,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๑๘,๖๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๖๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านเก็ม หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนสายบ้านเก็ม – บ้านหัวตะแบก บ้านเก็ม หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๖,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๗๓,๘๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๘๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านแก้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจากนางสาวกันยา แฉ่นประโคน - นานางมิ่ง วาสิประโคน บ้านแก้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๑,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๓,๓๐๐	๔๓,๐๐๐	๓๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกยาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกยาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกยาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนาย แฉล้ม ไชยอินทร์ - บ้านนายลั่น ละอองทอง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกยาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๑,๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๓,๔๐๐	๓๓,๐๐๐	๔๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากนายชนะ เกิดรัมย์ - วัดบ้านแก้ม บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๓,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐๓,๙๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๙๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านตะโก หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนสายบ้านตะโก - บ้านโคกกล่อ บ้านตะโก หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๖,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๖๗,๓๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๓๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านตะโก หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากแยกถนนายจ่านงค์ อวงประโคน – บ้านนางสาวพลอน บำรุงชีพ บ้านตะโก หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบรื้อย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๕,๔๐๐	๓๕,๐๐๐	๔๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในตำบลโคกย่าง อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านโคกเบง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกย่าง อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล โคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนสายคันคลอง ห้วยเบง บ้านโคกเบง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ ๖,๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อย พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๘๔,๕๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านโคกเบง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากถนน คสล. คุ่มห้วยสำราญ – ถนน คสล. ทางเข้าบ้านโคกเบง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๒,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบร้อยปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗๒,๒๐๐	๗๒,๐๐๐	๒๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกยาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านโคกเบง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกยาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกยาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากถนน คสล. บ้านโคกเบง – ถนนสายบ้านแก้ม-บ้านหัวตะแบก บ้านโคกเบง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกยาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๕,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบรื้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๔๑,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านกันตวยชุม หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกย่าง อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล โคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากหนองกันตวย ชุม - ห้วยเบง บ้านกันตวยชุม หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกย่าง อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม เกรดเกลี่ยเรียบร้อย ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	๕๒,๕๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	√			ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	
รวม	๒๐ โครงการ	-	๒,๒๙๑,๐๐๐	๒,๒๗๗,๕๐๐	๑๓,๕๐๐						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากุณภาพชีวิตและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าของขวัญค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ฯ	√			ม.ค. ๒๕๖๗	
๒	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑) อาหารกลางวัน ๒) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๓) ค่าหนังสือเรียน ๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๕๕,๖๔๘	๕๙๖,๐๑๖	๑๖๗,๘๒๔	กองการศึกษา ฯ	√			ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	
๓	โครงการอาหารเสริม (นม)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบท. จำนวน ๒ แห่ง จำนวน ๖๔ คน อัตราคนละ ๘.๑๓ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๑๓๕,๒๘๔ บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๕๓๗ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๓๕,๒๘๔	๘๐,๘๕๓.๔๔	๕๔,๔๓๐.๕๖	กองการศึกษา ฯ	√			ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๔	โครงการอาหารเสริม (นม)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตบริการ จำนวน ๒ แห่ง ตั้งแต่เด็กเล็ก อนุบาล และชั้น ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๒๑๕ คน ในอัตรา คนละ ๘.๑๓ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๔๕๔,๔๖๗ บาท (ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๕๓๗ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๕๙๐,๓๕๑	๔๖๕,๗๖๐.๐๖	๑๒๔,๕๙๐.๙๔	กอง การศึกษา ฯ	√			ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	
๕	อุดหนุนอาหาร กลางวัน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สพฐ. เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒ แห่ง จำนวน ๒๑๕ คน ในอัตราคน ละ ๒๔ บาท ต่อคน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๑,๐๓๒,๐๐๐ บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๕๕๓๗ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑,๐๓๒,๐๐๐	๙๙๘,๐๖๑	๓๓,๙๓๙	กอง การศึกษา ฯ	√			ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	
รวม	๕ โครงการ	-	๒,๕๓๓,๒๘๓	๑,๑๖๐,๖๙๐.๕๐	๓๘๐,๗๘๔.๕๐						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบริคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากุณภาพชีวิตและการศึกษา

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้บริการสาธารณสุข ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๙,๓๒๕	๖๗๕	สำนักปลัด	√			เม.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๗	๑๒,๐๐๐	๑๑,๘๐๐	๒๐๐	สำนักปลัด	√			มิ.ย. ๒๕๖๗	
๓	โครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างคนสำรวจ จำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประชากรสุนัข/แมว ตามโครงการ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	√			ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	
๔	โครงการตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙ ตำบลโคกยาง อำเภอบริคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	√			ก.ย. ๒๕๖๘	
รวม	๔ โครงการ	-	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๑,๑๒๕	๓,๘๗๕						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีประเพณีและงานสำคัญทางราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย -ตามหนังสืออำเภอประโคนชัย ด่วนที่สุด ที่ บร ๐๓๑๘/ว ๖๙๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามโครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีประเพณี และงานสำคัญทางราชการประจำปี ๒๕๖๗ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ฯ	√			ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการจัดงาน “เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกึ่งชมทุ่งนกประโคนชัย”	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบและตกแต่งรถขบวนแห่จำนวน ๑ คัน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ฯ	√			ธ.ค. ๒๕๖๖ - ม.ค. ๒๕๖๗	
๓	โครงการจัดงาน “เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกึ่งชมทุ่งนกประโคนชัย”	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย - ตามหนังสืออำเภอประโคนชัย ด่วนที่สุด ที่ บร ๐๓๑๘/ว ๖๙๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามโครงการจัดงาน “เทศกาล ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกึ่ง ชมทุ่งนก ประโคนชัย” ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ฯ	√			ธ.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชีวิตและการศึกษา

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์” กิจกรรมงาน ประเพณีท่องเที่ยว ปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรม ขอม ประจำปี ๒๕๖๗	- อดทนุที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย -ตามหนังสืออำเภอประโคนชัย ด่วนที่สุด ที่ บร ๐๓๑๘/ว ๖๙๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์” กิจกรรมงานประเพณีท่องเที่ยว ปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม ประจำปี ๒๕๖๗ (โครงการต่อเนื่องจัดเป็นประจำทุกปี)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ฯ	√			มี.ค. ๒๕๖๗	
๕	โครงการสักการะ พระพุทธประโคนชัย มหาเมฆมงคล	โครงการสักการะพระพุทธประโคนชัยมหาเมฆมงคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (อดทนุที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ฯ	√			ก.พ. ๒๕๖๗	
๖	โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๗	๗๕,๐๐๐	๗๓,๓๓๔	๑,๖๖๖	กองการศึกษา ฯ	√			มิ.ย. ๒๕๖๗	
รวม	๖ โครงการ	-	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๓,๓๓๔	๑,๖๖๖						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชีวิตและการศึกษา

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกย่าง	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่ออุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกย่าง ตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	√			เม.ย. - ส.ค. ๒๕๖๗	
รวม	๑ โครงการ	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

๒.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ประโคนชัยเกมส์” ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดนักกีฬารวมถุงเท้า ถุงมือฟุตบอล ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าพาหนะเดินทาง ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ			√		ไม่มีการดำเนินโครงการจากหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ประโคนชัยเกมส์” ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย -ตามหนังสืออำเภอประโคนชัย ด่วนที่สุด ที่ บร ๐๓๑๘/ว ๗๘๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ประโคนชัยเกมส์” ครั้งที่ ๒๐ ฯฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ			√		ไม่มีการดำเนินโครงการจากหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ
รวม	๒ โครงการ	-	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

๒.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเสพติด

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๔๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ชักซ้อมการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๑๖	๑๘๔	สำนักปลัด	√			ส.ค. ๒๕๖๗	
รวม	๑ โครงการ	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๑๖	๑๘๔						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

๒.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาคูณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคูณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคูณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๘๗	๒๑๓	กองสวัสดิการสังคม	√			มิ.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๐๐	๗๐๐	กองสวัสดิการสังคม	√			มิ.ย. ๒๕๖๗	
รวม	๒ โครงการ	-	๔๐,๐๐๐	๓๙,๐๘๗	๙๑๓						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

๒.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาคูณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี	๖๐,๐๐๐	๓๒,๘๙๔	๒๗,๑๐๖	สำนักปลัด	√			ธ.ค. ๒๕๖๖ - เม.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการฝึกอบรมหนูน้อยป้องกันภัย (อค์คิภัย)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมหนูน้อยป้องกันภัย (อค์คิภัย)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๐	๖๐	สำนักปลัด	√			ธ.ค. ๒๕๖๗	
รวม	๒ โครงการ	-	๘๐,๐๐๐	๕๒,๘๓๔	๒๗,๑๖๖						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

๒.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาคูณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน ด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต และด้านการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการ สังคม	√			ส.ค. ๒๕๖๗	
รวม	๑ โครงการ	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

๒.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาคูณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการสนับสนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๗,๒๘๐,๔๐๐	๗,๒๔๘,๘๐๐	๓๑,๖๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	√			ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการสนับสนุน เบี้ยความพิการ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่าย เงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๒,๔๘๖,๔๐๐	๒,๓๔๖,๐๐๐	๑๔๐,๔๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	√			ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค เอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง ชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๕๔,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๖,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	√			ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการศึกษา

๒.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาคูณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๔	สนับสนุนกองทุน สวัสดิการสังคม	- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมทบสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกย่าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการ สังคม	√			มิ.ย. ๒๕๖๗	
๕	โครงการสมทบ เงินกองทุน หลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าระดับ ท้องถิ่นตำบลโคกย่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับท้องถิ่นตำบลโคกย่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑	๗๐,๐๐๐	๖๗,๗๕๒	๒,๒๔๘	สำนักปลัด	√			ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	
รวม	๕ โครงการ	-	๙,๙๔๐,๘๐๐	๙,๗๖๐,๕๕๒	๑๘๐,๒๔๘						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และการจัดการสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการคัดแยกขยะ ลดมลพิษเพื่อ คุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตาม โครงการคัดแยกขยะลดมลพิษเพื่อคุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อมประจำปี ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	√			พ.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการอาสาสมัคร พิทักษ์สิ่งแวดล้อม	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัคร พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	√			ก.พ. ๒๕๖๗	
รวม	๒ โครงการ	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และการจัดการสิ่งแวดล้อม/บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รัก พื้นที่สีเขียว	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๘,๓๐๐	๑,๗๐๐	สำนักปลัด	√			ก.ค. ๒๕๖๗	
๒	โครงการปลูกหญ้า แฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๖,๓๐๐	๓,๗๐๐	สำนักปลัด	√			ส.ค. ๒๕๖๗	
๓	โครงการวันต้นไม้ ประจำปี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ วันต้นไม้ประจำปี ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๕,๖๐๐	๔,๔๐๐	สำนักปลัด	√			ก.ค. ๒๕๖๗	
รวม	๓ โครงการ	-	๓๐,๐๐๐	๒๐,๒๐๐	๙,๘๐๐						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรและส่งเสริมการตลาด สินค้าชุมชนและให้มีการรวมกลุ่มกันจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าอื่น ๆ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการพัฒนาฝีมือ แรงงานส่งเสริมการ ทำของชำร่วย	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฝีมือ แรงงานส่งเสริมการทำของชำร่วย	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๖๒	๑๓๘	กอง สวัสดิการ สังคม	√			มี.ค. ๒๕๖๗	
๒	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพ	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๗๔	๒๖	กอง สวัสดิการ สังคม	√			ก.พ. ๒๕๖๗	
รวม	๒ โครงการ	-	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๓๖	๑๖๔						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการหมู่บ้าน ต้นแบบเศรษฐกิจ พอเพียง	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๗ ในการฝึกอบรม และการ จัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ฯลฯ และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๙๔	๑,๓๐๖	สำนักปลัด	√			ก.พ. ๒๕๖๗	
รวม	๑ โครงการ	-	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๙๔	๑,๓๐๖						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๔๐๐,๐๐๐	๓๕๗,๙๗๕	๔๒,๐๒๕	สำนักปลัด	√			เม.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๙,๗๐๐	๓๐๐	สำนักปลัด	√			ส.ค. ๒๕๖๗	
๓	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ/หรือผู้บริหารท้องถิ่น	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.โคกย่างและ/หรือผู้บริหาร อบต.โคกย่าง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด			√		ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๔	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	√			มิ.ย. ๒๕๖๗	
รวม	๔ โครงการ	-	๔๕๐,๐๐๐	๓๘๗,๖๗๕	๖๒,๓๒๕						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการตามนโยบายของรัฐ (ค่าใช้จ่ายการจัดงานต่างๆ)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามนโยบายของรัฐ (ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ) ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการหรือกิจกรรม/งานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลต่างๆ ฯลฯ	๓๕,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด	√			ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง” อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง” อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง” อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง” อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	√			พ.ย. ๒๕๖๖	
รวม	๒ โครงการ	-	๔๗,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๒,๐๐๐						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ - ตามหนังสือ ที่ ลข.บร. ๓๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	√			ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	
รวม	๑ โครงการ	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	√			ก.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการปรับปรุงสำนักงาน ห้องประชุม อบต.โคกย่าง และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง	โครงการปรับปรุงสำนักงาน ห้องประชุม อบต.โคกย่าง และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง	๘,๘๐๐	๘,๕๐๐	๓๐๐	สำนักปลัด	√			ก.ย. ๒๕๖๗	
รวม	๒ โครงการ	-	๓๕,๘๐๐	๓๕,๕๐๐	๓๐๐						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานงบบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	สำรองจ่าย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรค และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า และหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ	๖๒,๔๕๙	๒๑,๕๘๔	๔๐,๘๗๕	สำนักปลัด	✓			ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	
รวม	๑ โครงการ	-	๖๒,๔๕๙	๒๑,๕๘๔	๔๐,๘๗๕						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ใช้ในกิจกรรม/โครงการ/ของ									
	โต๊ะ(สำนักงานปลัด)	องค์การบริหารส่วนตำบล	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๐	สำนักงานปลัด	√			ส.ค. ๒๕๖๗	
	ปั้มน้ำ	โคกย่าง	๙,๐๐๐	๘,๗๕๐	๒๕๐	สำนักงานปลัด	√			ส.ค. ๒๕๖๗	
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ใช้ในกิจกรรม/โครงการ/ของ									
	รถบรรทุก(ดีเซล)	องค์การบริหารส่วนตำบล	๘๕๐,๐๐๐	๘๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	สำนักงานปลัด	√			ก.ค. ๒๕๖๗	
	รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุก น้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	โคกย่าง	๒,๕๖๓,๐๐๐	๒,๕๕๕,๑๓๕	๗,๘๖๕	สำนักงานปลัด	√			พ.ย. ๒๕๖๗	
๓	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ใช้ในกิจกรรม/โครงการ/ของ									
	โทรทัศน์ จำนวน ๓ เครื่อง	องค์การบริหารส่วนตำบล	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๘๘๐	๑๒๐	สำนักงานปลัด	√			ก.ย. ๒๕๖๗	
	โคกย่าง										
๔	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ใช้ในกิจกรรม/โครงการ/ของ									
	ถังน้ำ	องค์การบริหารส่วนตำบล	๘,๐๐๐	๗,๖๗๐	๓๓๐	สำนักงานปลัด	√			ก.ย. ๒๕๖๗	
	โคกย่าง										
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ใช้ในกิจกรรม/โครงการ/ของ									
	เครื่องพิมพ์	องค์การบริหารส่วนตำบล	๓๒,๐๐๐	๓๐,๖๖๐	๑,๓๔๐	สำนักงานปลัด/	√			ส.ค. ๒๕๖๗	
	เครื่องสำรองไฟฟ้า	โคกย่าง	๕,๐๐๐	๔,๑๖๐	๘๔๐	กองคลัง/	√			ส.ค. ๒๕๖๗	
	เครื่องคอมพิวเตอร์		๖๔,๐๐๐	๕๙,๕๖๐	๔,๔๔๐	กองการศึกษา	√			ส.ค. ๒๕๖๗	
๖	ครุภัณฑ์การเกษตร	ใช้ในงานกิจการประปา									
	ปั้มน้ำ		๕๓,๘๐๐	๕๓,๘๐๐	๐	กองช่าง	√			พ.ย. ๒๕๖๗	
รวม	๑๐ โครงการ		๓,๗๕๐,๘๐๐	๓,๗๓๔,๖๑๕	๑๖,๑๘๕						